



**Amt für Umwelt**

FM 133

# Abnahmeprotokoll für Güllebehälter

einschliesslich Dichtheitsprüfung

## 1. Allgemeine Angaben

Gemeinde		Bauherrschaft	
Baugesuchsnr.		Grundeigentümer	
Objekt		Grundstücknummer	
Flurname		Bauleitung	
Nutzzinhalt	m <sup>3</sup>	Bauunternehmen	
Grösse (LxBxH)	m	Werkvertrag vom	

## 2. Prüfung

**Protokoll der Abnahme vom** (gemäss Art. 157 ff. SIA-Norm 118, 2013) \_\_\_\_\_

### Anwesend für

Bauherrschaft		Gemeinde	
Bauleitung		AFU	
Bauunternehmen			

**Prüfprotokoll** Dichtheitsprüfung vom (Datum) \_\_\_\_\_

- Bei voller Füllung und offener Baugrube über 24 Stunden (Bereich A<sub>u</sub> / A<sub>o</sub>).
- Bei Teilfüllung von mindestens 1.50 m Höhe und offener Baugrube über 24 Stunden (im übrigen Bereich üB).
- Kein sichtbarer Verlust.
- Das Werk gilt als abgenommen.
- Die Abnahme wird zurückgestellt.

Mängel, Sanierungsvorschlag \_\_\_\_\_

Frist für Mängelbehebung \_\_\_\_\_

Garantieablauf am \_\_\_\_\_

**Bemerkungen** \_\_\_\_\_

## 3. Bestätigung der Richtigkeit obiger Angaben

	Bauunternehmen	Bauleitung
Ort, Datum		
Unterschrift		
	Bauherrschaft	Gemeinde
Ort, Datum		
Unterschrift		
	AFU	
Ort, Datum		Eine Kopie dieses Protokolls ist dem AFU zuzustellen.
Unterschrift		